

关于安徽恒创矿业科技有限公司年产 40 万吨氧化钙 项目环境保护设施调试的报告

池州市贵池区生态环境分局：

我公司年产 40 万吨氧化钙项目的废水、废气、噪声污染防治设施已经建成，现进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将相关调试信息向贵局报告如下：

项目名称：安徽恒创矿业科技有限公司年产 40 万吨氧化钙项目

建设单位：安徽恒创矿业科技有限公司

建设内容：安徽恒创矿业科技有限公司收购池州博瑞德钙业有限公司“一期建设年产 10 万吨氧化钙项目”以及“年产 20 万吨活性石灰生产线”项目，通过异地搬迁，在涓桥镇新征土地上新建一座集非金属矿生产和深加工为一体的现代化绿色工厂。

本项目已于 2021 年 8 月 11 日，项目环境影响报告表取得池州市贵池区生态环境局批复，批复文号为：贵环评【2021】24 号。2023 年 8 月 25 日取得本项目排污许可，排污许可证编号为：91341702MA2UKYJ6XW001Q。项目位于池州市贵池区涓桥镇三友村，占地面积约 51.57 亩，总投资 17000 万元。建设年产 40 万吨氧化钙生产线一条，包括原料预处理生产线、2 座麦尔兹双膛窑、一条磨粉生产线、一条磨煤生产线、深加工生产线及筒仓，配套建设办公楼、宿舍楼、停车场、道路、沉淀池等附属设施。

主要环保建设内容：

1、生产废气：

(1) 生产上料、振动筛、传输环节的密闭负压收集、废料皮带机下料处设水喷淋雾化除尘，窑前石灰斗、提升机、出灰机等所有工艺产尘环节均设置集气罩负压收集，经布袋除尘器处理后排放；

(2) 1、2号炉窑废气分别经收集通过布袋除尘器处理后，合并经一根排气筒排放

(3) 煤磨机废气通过收集，经布袋除尘器处理，通过炉窑废气排气筒排放；

(4) 氧化钙磨机废气经设备自带除尘设备处理后，尾气进入除尘灰筒仓；

(5) 成品破碎、筛分及筒仓废气经上方布袋除尘器处理后，通过1根排气筒排放；

2、生产废水：雨污分流，生活污水经化粪池、餐饮废水经隔油池处理后经一体化生化处理设备处理后回用于场区绿化，车辆清洗废水经沉淀池处理后回用。

3、生产噪声：选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施。

竣工日期：相关噪声、废水、废气治理设备设施已经于2023年8月10日建成，现进入调试。

调试的起止日期：2023年12月10日至2024年3月10日。

公示期间，如对建设项目有异议、疑问或建议的公示，可通过电话、电子邮件等方式向建设单位提出意见或建议。个人须署真实姓名，单位须加盖公章。



建设单位联系人：姚齐

联系电话：18715475670

生态环境部门举报电话：12345

附件：现场公示图片或公示网站截图

安徽恒创矿业科技有限公司

2023年12月10日

